

Информация

по результатам проверки целевого использования средств областного бюджета и бюджета города, направленных в 2011 году на развитие системы теплоснабжения в г.Владимире и Владимирской области

В соответствии с утвержденным планом работы отдела финансов производственных отраслей и управления внутренним долгом финансового управления города Владимира проведена проверка в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города целевого использования средств областного бюджета и бюджета города, направленных в 2011 на развитие системы теплоснабжения в г.Владимире и Владимирской области.

В ходе проверки установлено следующее:

1. В проверяемом периоде финансирование расходов по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ, Владимирской области и муниципального образования город Владимир. При этом объемы финансирования объектов теплоснабжения в разрезе источников выделения средств в «Инвестиционной программе ОАО «Владимирские коммунальные системы» по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2010-2015 годы», утвержденной решением Совета народных депутатов города Владимира от 18.11.2009 № 233, не соответствуют заключенному Инвестиционному соглашению от 10.12.2009 № 104.

2. Управлением жилищно-коммунального хозяйства без согласования соответствующих сторон и внесения изменений в действующее Инвестиционное соглашение от 10.12.2009 № 104, включены в адресную инвестиционную программу города на 2011 год объекты системы теплоснабжения, подлежащие финансированию в 2012 году, с общим объемом финансирования 6 810, 61413 тыс. руб.

3. В проверяемом периоде финансирование работ по развитию системы теплоснабжения осуществлялось с участием субсидии из областного бюджета (за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации) в рамках реализации регионального инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения в г.Владимир и Владимирской области» в объеме 41 930,61413 тыс.руб. (плановый объем с учетом остатков средств субсидии на 01.01.2011 в сумме 13 900,61413 тыс.руб.) на условиях софинансирования.

4. В 2011 году на указанные цели направлены средства бюджета города в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» в сумме 9 699,37518 тыс.руб. (освоение 93% к плану года) и средства областного бюджета в сумме 32 972,85939 тыс.руб. (освоение 79% к плану года), объем неосвоенных средств областного бюджета на 01.01.2012 составил 8 954,75474 тыс.руб. Управлением жилищно-коммунального хозяйства в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области письмом от 20.02.2012 № 36-01/814 направлены предложения об использовании сложившейся на 01.01.2012 экономии бюджетных средств в объеме 8 954,75474 тыс.руб. на

финансирование работ по реконструкции тепловых сетей, предусмотренных Инвестиционным соглашением от 10.12.2009 № 104 на 2012 год.

5. В течение 2011 года бюджетные средства на оплату выполненных на объектах теплоснабжения работ (услуг) расходовались неравномерно – весь объем расходов приходится на 4 квартал 2011 года.

6. Анализ движения бюджетных средств с момента финансирования главного распорядителя до перечисления средств на счета соответствующих подрядных организаций указывает на отсутствие длительных задержек средств на счете управления жилищно-коммунального хозяйства.

7. На момент проверки по объектам теплоснабжения дебиторской задолженности перед бюджетом и оплаченных авансов, не подтвержденных актами выполненных работ, не имеется.

В результате проведенной проверки фактов нецелевого использования бюджетных средств, направленных в 2011 на финансирование работ (услуг) по развитию системы теплоснабжения в г.Владимире и Владимирской области не установлено.